

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Kuřim, rekonstrukce kanalizace a dostavba	<b>ID_OP:</b>	DY100349
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a dostavba kanalizace.	<b>ID_KO:</b>	
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41201	Kuřim	41501147000	Nádrž Brněnská

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511741	BVK Brno - Modřice ČOV	Svratka	39.80000	-597447,313	-1167520,7

## Popis současného stavu:

Používáním kanalizace dochází k únikům splaškových vod do spodních vrstev a tím ke znečišťování životního prostředí. Hrozí nebezpečí, že těžkým provozem po silnicích může dojít k destrukci potrubí. Předmětem projektu je rekonstrukce a dostavba kanalizačního systému ve vybraných ulicích.

## Popis navrhovaného stavu:

Navrhovaná stavba bude situována v ulici Na Vyhlídce, Na Zahrádkách, Jánská, Brněnská a v ulici Hybešova. Jednotné stoky (pouze v ul. Jánská oddílné stoky) budou situovány převážně v komunikacích a budou respektovat stávající inženýrské sítě.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	I	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Gravitační: 2 154
	Počet EO nově připoj. na kanal:	92	Tlakový:	Tlaková: 0
			Počet ČS:	Celkem [m]: 2 154
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce:	Ne		0 m <sup>3</sup> /den

Investiční náklady [Kč]:	43 400 000,0
Stav projekt. přípravy:	vydáno SP
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveдено
Do Programu Opatření zahrnuto:	

<b>Poznámka:</b>	Doplněna jako připomínka v 02/09
<b>Provozovatel:</b>	Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
<b>Nositel opatření:</b>	vlastník infrastruktury